



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DO PORTAL

PRAZO DE EXECUÇÃO: 02
MESES

LOCAL: BARRA LONGA

DATA: 27/04/2023

ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
A		INSTALAÇÃO DA OBRA	Físico %	1,39%	100,00%			
			Financeiro	984,81	984,81			
B		DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO	Físico %	0,09%	100,00%			
			Financeiro	66,74	66,74			
C		ESQUADRIAS	Físico %	61,85%	70,00%	30,00%		
			Financeiro	43.896,83	30.727,78	13.169,05		
D		ELETRICA	Físico %	4,03%	70,00%	30,00%		
			Financeiro	2.861,97	2.003,38	858,59		
E		HIDROSANITARIO	Físico %	1,09%	100,00%			
			Financeiro	773,39	773,39			
F		PINTURA	Físico %	24,96%		100,00%		
			Financeiro	17.712,48		17.712,48		
G		ANDAIME	Físico %	0,31%		100,00%		
			Financeiro	220,32		220,32		
H		REVESTIMENTO	Físico %	0,97%		100,00%		
			Financeiro	689,66		689,66		
I		COBERTURA	Físico %	2,57%	100,00%			
			Financeiro	1.826,55	1.826,55			
J		LIMPEZA FINAL	Físico %	2,73%		100,00%		
			Financeiro	1.940,52		1.940,52		
TOTAL			Físico %	100,00%	51,26%	48,74%		
			Financeiro	R\$ 70.973,27	R\$ 36.382,65	R\$ 34.590,61		

Luciano Mendes Pereira
Engº Civil - CREA 58802/D