



## CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

**OBRA: REFORMA DA UBS DO FELIPE DOS SANTOS**

**DATA: 03/07/2023**

**LOCAL: FELIPE DOS SANTOS - BARRA LONGA/MG**

**PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 MESES**

ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
A		INSTALAÇÃO DA OBRA	Físico %	0,26%	100,00%			
			Financeiro	967,20	967,20			
B		DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO	Físico %	1,17%	100,00%			
			Financeiro	4.308,80	4.308,80			
C		ALVENARIA E REBOCO	Físico %	18,53%	50,00%	50,00%		
			Financeiro	68.118,63	34.059,31	34.059,31		
D		CONTRAPISO E REVESTIMENTO	Físico %	0,23%		100,00%		
			Financeiro	834,54		834,54		
E		ESQUADRIAS	Físico %	13,42%		50,00%	50,00%	
			Financeiro	49.354,02		24.677,01	24.677,01	
F		HIDRAILICA	Físico %	1,28%	100,00%			
			Financeiro	4.698,50	4.698,50			
G		PINTURA	Físico %	6,63%				100,00%
			Financeiro	24.378,61				24.378,61
H		MURO DE CONTENÇÃO EM BLOCO 015 CHEIO CONCRETO COM ESTRUTURA INTERTRAVADO	Físico %	27,41%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			Financeiro	100.786,07	25.196,52	25.196,52	25.196,52	25.196,52
I		PAVIMENTAÇÃO	Físico %	17,02%		50,00%	50,00%	
			Financeiro	62.599,98		31.299,99	31.299,99	
J		CERCAMENTO	Físico %	10,65%	50,00%	50,00%		
			Financeiro	39.168,82	19.584,41	19.584,41		
K		PORTÃO	Físico %	2,01%				100,00%
			Financeiro	7.408,24				7.408,24
L		LIMPEZA FINAL	Físico %	1,38%				100,00%
			Financeiro	5.071,91				5.071,91
TOTAL			Físico %	100,00%	24,15%	36,89%	22,08%	16,88%
			Financeiro	R\$ 367.695,31	R\$ 88.814,75	R\$ 135.651,78	R\$ 81.173,52	R\$ 62.055,27



**Luciano Mendes Pereira**  
**Engº Civil - CREA 58802/D**