



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

OBRA: DRENAGEM

DATA: 24/08/2023

LOCAL: AV. CAPITÃO MANOEL CARNEIRO COM RUA 1º DE JANEIRO - BARRA LONGA/MG

PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 MESES

ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
A		INSTALAÇÃO DA OBRA	Físico %	4,57%	100,00%			
			Financeiro	17.768,74	17.768,74			
B		ESCAVAÇÃO	Físico %	5,73%	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%
			Financeiro	22.259,08	6.677,72	6.677,72	6.677,72	2.225,91
C		DRENAGEM	Físico %	62,82%	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%
			Financeiro	244.223,39	73.267,02	73.267,02	73.267,02	24.422,34
D		OUTROS	Físico %	1,74%		30,00%	30,00%	40,00%
			Financeiro	6.755,37		2.026,61	2.026,61	2.702,15
E		MURETA	Físico %	6,01%		50,00%	50,00%	
			Financeiro	23.374,76		11.687,38	11.687,38	
F		PAVIMENTAÇÃO	Físico %	19,14%				100,00%
			Financeiro	74.400,40				74.400,40
TOTAL			Físico %	100,00%	25,13%	24,09%	24,09%	
			Financeiro	R\$ 388.781,73	R\$ 97.713,48	R\$ 93.658,73	R\$ 93.658,73	R\$ 103.750,80

Luciano Mendes Pereira
Engº Civil - CREA 58802/D