



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

OBRA: RESTAURAÇÃO DA ESTAÇÃO DO BARRO BRANCO					PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 MESES			
LOCAL: BARRO BRANCO - BARRA LONGA/MG					DATA: 18/07/2023			
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
A		INSTALAÇÃO DA OBRA	Físico %	9,00%	40,00%	20,00%	20,00%	20,00%
			Financeiro	19.139,91	7.655,97	3.827,98	3.827,98	3.827,98
B		REMOÇÃO (COM E SEM REAPROVEITAMENTO)	Físico %	6,01%	50,00%	50,00%		
			Financeiro	12.787,37	6.393,69	6.393,69		
C		COBERTURA	Físico %	11,10%	20,00%	40,00%	40,00%	
			Financeiro	23.604,32	4.720,86	9.441,73	9.441,73	
D		ALVENARIA/REVESTIMENTO	Físico %	7,78%		50,00%	50,00%	
			Financeiro	16.551,37		8.275,68	8.275,68	
E		FORROS	Físico %	5,80%			50,00%	50,00%
			Financeiro	12.338,98			6.169,49	6.169,49
F		ESQUADRIAS E FERRAGENS	Físico %	15,29%		40,00%	30,00%	30,00%
			Financeiro	32.532,37		13.012,95	9.759,71	9.759,71
G		PISOS/SOLEIRAS/RODAPÉS	Físico %	6,82%		40,00%	40,00%	20,00%
			Financeiro	14.505,87		5.802,35	5.802,35	2.901,17
H		TRATAMENTO E PINTURA	Físico %	6,77%		20,00%	40,00%	40,00%
			Financeiro	14.408,55		2.881,71	5.763,42	5.763,42
I		INSTALAÇÕES PREDIAIS	Físico %	7,64%		20,00%	40,00%	40,00%
			Financeiro	16.258,95		3.251,79	6.503,58	6.503,58
J		AGENCIAMENTO EXTERNO / PAISAGISMO	Físico %	18,18%				100,00%
			Financeiro	38.662,60				38.662,60
K		LIMPEZA DA OBRA / SERVIÇOS GERAIS	Físico %	5,61%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			Financeiro	11.930,73	2.982,68	2.982,68	2.982,68	2.982,68
TOTAL			Físico %	100,00%	10,23%	26,26%	27,51%	36,00%
			Financeiro	R\$ 212.721,04	R\$ 21.753,20	R\$ 55.870,56	R\$ 58.526,63	R\$ 76.570,65

Luciano Mendes Pereira
Engº Civil - CREA 58802/D

Fernando Jose Carneiro Magalhães
Prefeito Municipal de Barra Longa/MG