



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DA IGREJA DO TABOÕES

PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES

LOCAL: TABOÕES - BARRA LONGA/MG

DATA: 20/06/2023

ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2		
A		INSTALAÇÃO DA OBRA	Físico %	1,69%	100,00%	0,00%		
			Financeiro	967,20	967,20	0,00		
B		DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO	Físico %	6,15%	100,00%	0,00%		
			Financeiro	3.516,85	3.516,85	0,00		
C		SERRALHERIA / ESQUADRIAS	Físico %	11,83%	100,00%	0,00%		
			Financeiro	6.770,30	6.770,30	0,00		
D		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	6,94%	50,00%	50,00%		
			Financeiro	3.969,84	1.984,92	1.984,92		
E		TELHADO	Físico %	11,22%	100,00%	0,00%		
			Financeiro	6.420,78	6.420,78	0,00		
F		PISO	Físico %	24,87%	0,00%	100,00%		
			Financeiro	14.229,63	0,00	14.229,63		
G		REVESTIMENTOS	Físico %	13,38%	50,00%	50,00%		
			Financeiro	7.658,02	3.829,01	3.829,01		
H		PINTURA	Físico %	22,33%	100,00%	0,00%		
			Financeiro	12.778,47	12.778,47	0,00		
I		LIMPEZA FINAL	Físico %	1,59%	50,00%	50,00%		
			Financeiro	910,52	455,26	455,26		
TOTAL			Físico %	100,00%	64,18%	35,82%		
			Financeiro	R\$ 57.221,60	R\$ 36.722,79	R\$ 20.498,82		

Luciano Mendes Pereira
Engº Civil - CREA 58802/D

Fernando Jose Carneiro Magalhães
Prefeito Municipal de Barra Longa/MG